

Municipio: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Techo Financiero: \$162,462,421.00

Hoja 1 de 10

Fecha de Elaboración: Sábado, 29 de Diciembre de 2007

Programa																									
SubPrograma																									
No.Obra	Nombre de la Obra										Localidad					Observaciones									
Avance Físicos		Avance Financieros				Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Metas Totales				
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Sit	Mod	Total	FAFM	Municipal	Pantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Programado	Alcance




(BM) BIENES MUEBLES


(01) ADQUISICIONES

(b) Mobiliario y Equipo de Oficina Básico

20071990649	ADQUISICION DE UNA COPIADORA IMPRESORA MARCA SAMSUNG MODELO SCX-6345N NS BIEP200054										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	18/09/07	18/09/07	100	18/09/07	18/09/07	TR	AD	51,702.35	51,702.35	0.00	0.00	0.00	51,702.35	51,702.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990650	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P3005N No. DE SERIE CND1S38737										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	24/08/07	24/08/07	100	24/08/07	24/08/07	TR	AD	10,729.35	10,729.35	0.00	0.00	0.00	10,729.35	10,729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990664	ESCANER MARCA KODAK MOD. I 160 DUPLEX										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	24/08/07	24/08/07	100	24/08/07	24/08/07	TR	AD	49,086.60	49,086.60	0.00	0.00	0.00	49,086.60	49,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990665	ADQUISICION DE UNA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO LG 24000 MOD. W242CM 220 VOLTS.										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	5,277.35	5,277.35	0.00	0.00	0.00	5,277.35	5,277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990666	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA MOTHERBOARD MSI 945P-NEO3, CPU INTEL P4 3.4 GHZ, MEMORIA 1GB EN RAM DDR, MONITOR SAMSUNG LCD 701 17" PLATA/NEGRO										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	18,441.00	18,441.00	0.00	0.00	0.00	18,441.00	18,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990667	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA MOTHERBOARD MSI 945P-NEO3, CPU INTEL P4 3.4 GHZ, MEMORIA 1GB EN RAM DDR, MONITOR SAMSUNG LCD 701 17" PLATA/NEGRO										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	18,441.00	18,441.00	0.00	0.00	0.00	18,441.00	18,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990669	ADQUISICION DE 8 IMPRESORAS HP LASER JET P2015 BLANCO Y NEGRO										VERACRUZ										LOTE	8.00	8.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	34,270.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	8.00	8.00
20071990670	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA HP LASER 1320 SERIE CNL1H5266										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	4,376.72	4,376.72	0.00	0.00	0.00	4,376.72	4,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990671	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA BUSINESS INKJET 2800										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	7,992.50	7,992.50	0.00	0.00	0.00	7,992.50	7,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990672	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MATRIZ OKIDATA 3410										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	20,252.65	20,252.65	0.00	0.00	0.00	20,252.65	20,252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990674	ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL FUJIFINEPIX S9600 Y ACCESORIOS										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00	0.00	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990675	ADQUISICION DE UN VIDEOPROYECTOR OPTOMA TS-400, PANT PROJ STAR 178 X 178 CM										VERACRUZ										LOTE	1.00	1.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990676	ADQUISICION DE DOS UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE MULTI LG MOD. F362CX 36 X 2-18										VERACRUZ										LOTE	2.00	2.00			
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	25,182.70	25,182.70	0.00	0.00	0.00	25,182.70	25,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	2.00	2.00



JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
Presidente Municipal Constitucional



C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P. ANA LORENA OROPEZA TALAVERA
Tesorero Municipal

*Situación de Obra
TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada


Municipio: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Techo Financiero: \$162,462,421.00

Hoja 2 de 10

Fecha de Elaboración: Sábado, 29 de Diciembre de 2007




Programa		SubPrograma																							
No.Obra		Nombre de la Obra										Localidad				Observaciones				Metas Totales					
Avance Fisicos		Avance Financieros				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Saldo				Metas Totales							
%	Fechas Reales		%	Fechas Reales		Sit obra	Mod Ejec.	Total	FAFM	Municipal	Pantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida		
	Inicio	Término		Inicio	Término																			Total	FAFM
(BM) BIENES MUEBLES																									
(01) ADQUISICIONES																									
(b) Mobiliario y Equipo de Oficina Básico																									
20071990678		ADQUISICION DE UNA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT MARCA LG 220V/1F/60HZ MODELO S242CF, ADQUISICION DE DOS UNIDAD ACONDICIONADORAS DE AIRE TIPO MINI SPLIT MARCA LG 220V/1F/60HZ MODELO S362CG, INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA										VERACRUZ													
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	57,495.99	57,495.99	0.00	0.00	0.00	57,495.99	57,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	3.00	3.00
20071990680		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA HP DESKJET 9800										VERACRUZ													
100	28/11/07	28/11/07	100	28/11/07	28/11/07	TR	AD	3,967.50	3,967.50	0.00	0.00	0.00	3,967.50	3,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990682		ADQUISICION DE UNA IMPRESORA OKIDATA ML-320										VERACRUZ													
100	28/11/07	28/11/07	100	28/11/07	28/11/07	TR	AD	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990683		ADQUISICION DE DOS UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE TIPO VENTANA MARCA LG MODELO W242CM, (24,000 BTU/HR) CONTROL REMOTO										VERACRUZ													
100	28/11/07	28/11/07	100	28/11/07	28/11/07	TR	AD	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	2.00	2.00
20071990684		ADQUISICION DE UNA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINI SPLIT MARCA LG 220V/1F/60HZ MODELO S242CF, INSTALACION DE EQUIPO TIPO MINI SPLIT										VERACRUZ													
100	28/11/07	28/11/07	100	28/11/07	28/11/07	TR	AD	13,949.50	13,949.50	0.00	0.00	0.00	13,949.50	13,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990685		ADQUISICION DE UNA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE DE VENTANA DE 18000 BTU'S MARCA LG, MODELO W182CM, INSTALACION Y ACONDICIONAMIENTO P/EQUIPO DE AIRE ACOND. DE VENTANA										VERACRUZ													
100	28/11/07	28/11/07	100	28/11/07	28/11/07	TR	AD	5,919.99	5,919.99	0.00	0.00	0.00	5,919.99	5,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
20071990686		ADQUISICION DE UN PLOTTER MIMAKI CG-60ST 24/60 CMS										VERACRUZ													
100	28/10/07	28/10/07	100	28/10/07	28/10/07	TR	AD	30,317.44	30,317.44	0.00	0.00	0.00	30,317.44	30,317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
(c) Equipo de Cómputo y Periferico																									
20071990679		ADQUISICION DE UN UPS-REG MICRO SR SOLA DE 2000 VA SERIE NUM. E06K22818										VERACRUZ													
100	28/11/07	28/11/07	100	28/11/07	28/11/07	TR	AD	5,145.10	5,145.10	0.00	0.00	0.00	5,145.10	5,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
(d) Equipo Técnico de Ingeniería y/o Arquitectura																									
20071990643		SEMAFORIZACION DEL CRUCE DE LA AV. DIAZ MIRON Y CALLE TUERO MOLINA										VERACRUZ													
100	10/11/07	10/11/07	100	10/11/07	10/11/07	TR	AD	236,761.84	236,761.84	0.00	0.00	0.00	236,761.84	236,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
Programa:		636,888.58	636,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	636,888.58	636,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 Obra(s)/Acción(es)	

(DP) DEUDA PUBLICA

(01) PAGO DE DEUDA PÚBLICA

(1)



JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
Presidente Municipal Constitucional



C.P. JESUS SUVERZA MENDIETA
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P.C. ANA LORENA GÓPEZA TALAVERA
Tesorero Municipal

*Situación de Obra

TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siembrada, CA = Cancelada

Municipio: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Techo Financiero: \$162,462,421.00

Hoja 3 de 10
Fecha de Elaboración: Sábado, 29 de Diciembre de 2007



Programa		SubPrograma		Localidad																	Observaciones						
No.Obra		Nombre de la Obra												Inversión Aprobada			Inversión Ejercida					Saldo				Metas	
Avance Físicos		Avance Financieros						Sit	Mod	Total				Total					Total				U. de Medida		Programas Avanzados		
%	Fechas Reales	%	Fechas Reales					Total	FAFM	Municipal	Pantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Programas Avanzados			
%	Inicio	Término	Inicio	Término	obra	Ejec.																					

(DP) DEUDA PUBLICA

(01) PAGO DE DEUDA PÚBLICA

()

20071990528	PAGO DE DEUDA PUBLICA																	VERACRUZ								
100	27/03/07	24/11/07	100	30/03/07	24/11/07	TR	AD	24,533,803.83	24,533,803.83	0.00	0.00	0.00	24,533,803.83	24,533,803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00
Programa:								24,533,803.83	24,533,803.83	0.00	0.00	0.00	24,533,803.83	24,533,803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	Obra(s)/Acción(es)

(EP) ESTUDIOS

(01) ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PÚBLICA BÁSICA)

(a) Estudios y Proyectos

20071990534	PERITAJE ESTRUCTURAL DEL PUENTE MORELOS EN LA COLONIA CENTRO																	VERACRUZ									
100	18/04/07	17/05/07	100	18/04/07	22/11/07	TR	C	227,779.73	227,779.73	0.00	0.00	0.00	227,779.73	227,779.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00	
20071990589	ELABORACIÓN DE PROYECTO DEL PUENTE PEATONAL FRENTE AL FRACC. EL JOBO																	VERACRUZ									
100	01/03/07	30/03/07	100	16/05/07	16/05/07	TR	C	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00	
20071990590	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2007																	VERACRUZ									
100	05/03/07	12/06/07	100	14/09/07	14/09/07	TR	C	740,329.23	740,329.23	0.00	0.00	0.00	740,329.23	740,329.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	6.00	6.00	
20071990601	PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOTICARIA VERSIÓN 8																	VERACRUZ									
100	12/03/07	25/04/07	100	10/06/07	31/07/07	TR	C	1,025,409.00	1,025,409.00	0.00	0.00	0.00	1,025,409.00	1,025,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00	
20071990602	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL CON CARÁCTER FEDERAL PARA EL DRAGADO DE LA LAGUNA DE LAGARTOS EN LA COLONIA PLAYA LINDA																	VERACRUZ									
100	14/03/07	12/04/07	100	10/07/07	10/07/07	TR	C	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1.00	1.00	
20071990613	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA GUARDERIA DE REHABILITACION INFANTIL DEL DIF LAVADEROS																	VERACRUZ									
100	16/04/07	30/04/07	100	01/06/07	01/06/07	TR	C	89,196.27	89,196.27	0.00	0.00	0.00	89,196.27	89,196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	1.00	
20071990616	ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO 2007																	VERACRUZ									
100	05/03/07	31/10/07	100	14/09/07	29/11/07	TR	C	3,435,963.54	3,435,963.54	0.00	0.00	0.00	3,435,963.54	3,435,963.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	40.00	40.00	
Programa:								5,675,077.77	5,675,077.77	0.00	0.00	0.00	5,675,077.77	5,675,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	Obra(s)/Acción(es)


(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

(01) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL


(d) Consumo de Energía Eléctrica

20071990580	20% CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA																	VERACRUZ									
100	27/02/07	28/11/07	100	29/03/07	28/11/07	TR	AD	59,929,347.00	59,929,347.00	0.00	0.00	0.00	59,929,347.00	59,929,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00

JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
Presidente Municipal Constitucional



C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P.C. ANA LORENA ORTEGA TALAVERA
Tesorero Municipal



*Situación de Obra
TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipio
Cierre de ejercicio 2007

FORMATO
FAFM - 04

Municipio: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Techo Financiero: \$162,462,421.00

Hoja 4 de 10

Fecha de Elaboración: Sábado, 29 de Diciembre de 2007



Programa		Localidad																		Observaciones				Metas Totales	
SubPrograma		Veracruz																							
No.Obra	Nombre de la Obra		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Saldo										
Avance Físicos		Avance Financieros		Sit	Mod																				
Fechas Reales		Fechas Reales		obra	Ejec.	Total	FAFM	Municipal	Pantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Programas	Avanzado		
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																				
(FM) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																									
(03) VEHÍCULOS TERRESTRES																									
(a) Adquisición de Vehículos Austeros Nuevos																									
20071990614 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA FORD DE 8 CILINDROS VERACRUZ																									
100	18/07/07	18/07/07	100	18/07/07	18/07/07	TR	AD	257,933.00	257,933.00	0.00	0.00	0.00	257,933.00	257,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	1.00	1.00
(04) SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS																									
(a) Servicios de Informática Paquetería y Utilería																									
20071990581 SERVICIO DE CONTROL Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS VERACRUZ																									
100	01/02/07	31/12/07	100	03/04/07	30/12/07	TR	C	523,579.69	523,579.69	0.00	0.00	0.00	523,579.69	523,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1.00	
(05) PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL																									
(e) Equipo de Bomberos																									
20071990687 ADQUISICION DE 3 KIT CONTRA CAIDAS MCA. EL TIGRE, 20 LINTERNAS DE MANO MCA. BRIGHT STAR PROFESIONAL ANTICHISPA PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS VERACRUZ																									
100	28/11/07	28/11/07	100	28/11/07	28/11/07	TR	AD	13,064.00	13,064.00	0.00	0.00	0.00	13,064.00	13,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	0.00	0.00	
																						EQUIPO	23.00	23.00	
20071990689 ADQUISICION DE 38 PARES DE ZAPATOS MOD. 113 CHOCLOS MCA. BARRETERO PARA PERSONAL DE BOMBEROS VERACRUZ																									
100	28/11/07	28/11/07	100	28/11/07	28/11/07	TR	AD	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	0.00	0.00	
																						EQUIPO	38.00	38.00	
Programa:						60,734,848.69	60,734,848.69	0.00	0.00	0.00	60,734,848.69	60,734,848.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 Obra(s)/Acción(es)			

(IR) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

(04) PESQUERO Y ACUÍCOLA


(c) Embarcadero

20071990544 CONSTRUCCION DE MUELLE Y OFICINA PARA PESCADORES UBICADOS JUNTO A LA ESCUELA NAUTICA EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON VERACRUZ																								
100	21/08/07	16/11/07	100	21/08/07	26/11/07	TR	C	550,291.60	550,291.60	0.00	0.00	0.00	550,291.60	550,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00
Programa:						550,291.60	550,291.60	0.00	0.00	0.00	550,291.60	550,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 Obra(s)/Acción(es)			

(PE) PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA DE VERACRUZ

(01) MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

(e) Rellenos Sanitarios



JULÉN REMENTERIA DEL PUERTO
Presidente Municipal Constitucional

C.P. JESUS SUVERZA MENDINA
CONTRALOR MUNICIPAL



C.P.C. ANA LORENA GÓMEZ TALAVERA
Tesorero Municipal

*Situación de Obra
TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada


Municipio: VERACRUZ

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Techo Financiero: \$162,462,421.00

Hoja 5 de 10

Fecha de Elaboración: Sábado, 29 de Diciembre de 2007



Programa		Localidad																		Observaciones			
SubPrograma		Veracruz																		Metas Totales			
No.Obra	Nombre de la Obra				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Saldo				U. de Medida		Programas Alcabalas				
%	Avance Físicos		Avance Financieros		Sit obra	Mod Ejec.	Total	FAFM	Municipal	Pantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Programas Alcabalas
	Inicio	Término	%	Inicio																			

(PE) PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

(01) MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

(e) Rellenos Sanitarios

20071990572 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION EN RELLENO SANITARIO DE LIXIVIADOS CON TRATAMIENTO BIOLÓGICO																						VERACRUZ				
100	14/03/07	22/08/07	100	19/09/07	23/11/07	TR	C	330,681.05	330,681.05	0.00	0.00	0.00	330,681.05	330,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HA	8.62	8.62	
20071990593 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA, GEOTEXTIL Y TUBERIA CORRUGADA																						VERACRUZ				
100	01/06/07	24/08/07	100	01/06/07	24/08/07	TR	C	3,186,460.35	3,186,460.35	0.00	0.00	0.00	3,186,460.35	3,186,460.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HA	4.59	4.59
(h) Limpieza de Causas																						VERACRUZ				
20071990535 RESCATE DE LA LAGUNA LAGARTOS EN LA COLONIA PLAYA LINDA																						VERACRUZ				
100	18/06/07	30/10/07	100	19/06/07	29/11/07	TR	C	10,441,145.40	10,441,145.40	0.00	0.00	0.00	10,441,145.40	10,441,145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00
Programa:								13,958,286.80	13,958,286.80	0.00	0.00	0.00	13,958,286.80	13,958,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	Obra(s)/Acción(es)

(SB) ESTIMULOS A LA EDUCACION

(01) BECAS Y DESPENSAS

(a) Becas y Despensas




20071990527 BECAS																						VERACRUZ						
100	15/06/07	15/06/07	100	15/06/07	15/06/07	TR	AD	6,287,220.00	6,287,220.00	0.00	0.00	0.00	6,287,220.00	6,287,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	BECA	4,232.00	4,232.00
Programa:								6,287,220.00	6,287,220.00	0.00	0.00	0.00	6,287,220.00	6,287,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	Obra(s)/Acción(es)	

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACIÓN

(c) Pavimento

20071990551 REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR DE TUERO MOLINA ENTRE MIGUEL ALEMAN Y DIAZ MIRON COLONIA SALVADOR DIAZ MIRON																						VERACRUZ							
100	18/03/07	21/05/07	100	18/03/07	28/09/07	TR	C	2,327,603.38	2,327,603.38	0.00	0.00	0.00	2,327,603.38	2,327,603.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,249.20	4,249.20	
20071990553 REPAVIMENTACION CON CONCRETO DE 18 CMS. DE ESPESOR EN EL CRUCERO DE LA CALLE CALZADA ARMADA DE MEXICO Y PASADIZO DE FLORESTA ORIENTE EN EL FRACC. FLORESTA ORIENTE																						VERACRUZ							
100	07/08/07	29/08/07	100	27/08/07	29/11/07	TR		556,688.12	556,688.12	0.00	0.00	0.00	556,688.12	556,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,090.70	1,090.70
20071990597 REPAVIMENTACION ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS EN LA PRIVADA LOS PINOS TRAMO ARRILLAGA-MURILLO EN EL FRACC. LOS PINOS																						VERACRUZ							
100	06/06/07	25/06/07	100	10/10/07	10/10/07	TR	C	246,700.06	246,700.06	0.00	0.00	0.00	246,700.06	246,700.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,654.04	1,654.04



JULÉN REMENTERÍA DEL PUERTO
 Presidente Municipal Constitucional

C.P. JESÚS SUVERZA MEDINA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.C. ANA LORENA GONZALEZ TALAVERA
 Tesorero Municipal

*Situación de Obra
 TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Si se lestrada, CA = Cancelada



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 33: Aportaciones Federales a Entidades y Municipio
Cierre de ejercicio 2007

FORMATO
FAFM - 04


Municipio: VERACRUZ

Hoja 7 de 10

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Fecha de Elaboración: Sábado, 29 de Diciembre de 2007

Techo Financiero: \$162,462,421.00




Programa		Localidad										Observaciones				Metas						
SubPrograma		Nombre de la Obra										Saldo				Totales						
No.Obra	Avance Físicos		Avance Financieros		Sit obra	Mod Ejec.	Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Programas	Indicadores
	%	Inicio	Término	%			Inicio	Término	Total	FAFM	Municipal	Pantes	Otros	Total								

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACIÓN

(h) Alumbrado Público (obra)

20071990587	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO 1900 EN EL CENTRO HISTÓRICO	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	577,842.74	577,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	207.00	207.00
20071990588	CAMBIO DE CONTACTORES DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CAPACIDADES EN COLONIAS VARIAS	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	875,819.00	875,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	171.00	171.00
20071990612	REHABILITACION DE CIRCUITOS DEL ALUMBRADO EN EL MURO DEL BOULEVARD AVILA CAMACHO DESDE AV. BOLIVAR HASTA ABASOLO	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	737,790.71	737,790.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	234.00	234.00
20071990619	REHABILITACION DE CIRCUITOS EN LA CALLE POPOCATEPETL FRACC. LOS VOLCANES	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	408,057.03	408,057.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	31.00	31.00
20071990620	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. LOS PINOS	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	903,670.02	903,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	300.00	300.00
20071990623	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. FLORES DEL VALLE	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	343,268.47	343,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	109.00	109.00
20071990626	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL DE LA ENTRADA AL TEJAR A LA CABEZA OLMECA, INCLUYE DISTRIBUIDOR VIAL	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	222,073.53	222,073.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	137.00	137.00
20071990635	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE LOS PINITOS	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	142,321.84	142,321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	50.00	50.00
20071990651	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS VARIAS DE ESTE MUNICIPIO EN EL CONCENTRADO "I"	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	153,507.05	153,507.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	75.00	75.00
20071990652	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS VARIAS DE ESTE MUNICIPIO EN EL CONCENTRADO "II"	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	200,588.65	200,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	173.00	173.00
20071990653	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS VARIAS DE ESTE MUNICIPIO EN EL CONCENTRADO "III"	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	192,080.10	192,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	148.00	148.00
20071990655	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE LA LAGUNA DEL ENCANTO	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	262,534.06	262,534.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	66.00	66.00
20071990660	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS VARIAS DE ESTE MUNICIPIO EN EL CONCENTRADO "V"	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	156,552.03	156,552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	75.00	75.00
20071990661	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS VARIAS DE ESTE MUNICIPIO EN EL CONCENTRADO "VI"	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	84,531.06	84,531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	63.00	63.00





JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
Presidente Municipal Constitucional

C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.C.ANA LORENA OROPEZA-TALAVERA
Tesorero Municipal

*Situación de Obra
TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Sin Iniciar, CA = Cancelada



Municipio: VERACRUZ

Hoja 8 de 10

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Fecha de Elaboración: Sábado, 29 de Diciembre de 2007

Techo Financiero: \$162,462,421.00



Programa		Localidad															Observaciones				Metas	
SubPrograma		Veracruz																				
No.Obra	Nombre de la Obra				Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo				U. de Medida	Programas Acreditados		
	Avance Fisicos		Avance Financieros		Sit obra	Mod Ejec.	Total	FAFM	Municipal	Pantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FAFM			Municipal	Participantes
%	Inicio	Término	%	Inicio															Término	Total		

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(02) CONSTRUCCIÓN

(c) Pavimento

20071990605 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 7 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN EL ACCESO AL NUEVO MERCADO PLAZA DEL MAR EN LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN VERACRUZ

100	03/04/07	17/04/07	100	20/07/07	20/07/07	TR	C	287,952.27	287,952.27	0.00	0.00	0.00	287,952.27	287,952.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	828.70	828.70
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	---	------------	------------	------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------	--------	--------

(g) Guarniciones

20071990637 CONSTRUCCION DE GUARNICION, BANQUETA Y BARANDAL EN LA AV. MIGUEL ALEMÁN TRAMO: PASEO FLORESTA - MERCADO MALIBRAN EN EL FRACC. FLORESTA VERACRUZ

100	23/08/07	10/10/07	100	10/09/07	24/11/07	TR	C	302,703.70	302,703.70	0.00	0.00	0.00	302,703.70	302,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	210.00	210.00	
								17,234,251.87	17,234,251.87	0.00	0.00	0.00	17,234,251.87	17,234,251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	Obra(s)/Acción(es)		

(SG) ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

(01) REHABILITACIÓN

(a) Urbana en Colonias Pobres

20071990647 MODIFICACION AL CIRCUITO TRIFASICO DE AEREO A SUBTERRANEO EN LA CALLE M. TUERO MOLINA Y AV. MIGUEL ALEMÁN VERACRUZ

100	24/07/07	12/08/07	100	01/09/07	01/09/07	TR	C	343,887.86	343,887.86	0.00	0.00	0.00	343,887.86	343,887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KM	0.07	0.07	
								343,887.86	343,887.86	0.00	0.00	0.00	343,887.86	343,887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	Obra(s)/Acción(es)		

(SP) SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

(01) RECURSOS HUMANOS

(a) Sueldos compactos al personal eventual

20071990576 SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE LA POLICIA VERACRUZ



100	22/02/07	31/12/07	100	01/01/07	31/12/07	TR	AD	17,578,578.14	17,578,578.14	0.00	0.00	0.00	17,578,578.14	17,578,578.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	350.00	350.00
-----	----------	----------	-----	----------	----------	----	----	---------------	---------------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	--------	--------

(02) EQUIPOS Y ACCESORIOS

(a) Equipos de Comunicación

20071990648 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO REPELIDOR 850 KENWOOD No. DE SERIE 71000168, DUPLEXER SYS, ANTENA CRX450, 50 MTS. DE CABLE BENDEN 1113, CONECTORES RFU500 Y UN KIT DE CABLES PARA DUPLEX VERACRUZ

100	18/09/07	18/09/07	100	18/09/07	18/09/07	TR	AD	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	1.00
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	20.00	20.00



JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
Presidente Municipal Constitucional

C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.C.ANA LORENA OROPEZA TALAVERA
Tesorero Municipal

*Situación de Obra
TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Suspendida, CA = Cancelada

Municipio: VERACRUZ

Hoja 9 de 10

Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Fecha de Elaboración: Sábado, 29 de Diciembre de 2007

Techo Financiero: \$162,462,421.00



Programa		Localidad																		Observaciones					
SubPrograma		Veracruz																							
No.Obra	Nombre de la Obra					Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Saldo				Metas							
%	Avance Físicos		Avance Financieros		Sit obra	Mod Ejec.	Total	FAFM	Municipal	Pantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	Total	FAFM	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Programadas	Realizadas	
	Inicio	Término	%	Inicio																					Término
(SP) SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL																									
(02) EQUIPOS Y ACCESORIOS																									
(c) Accesorios para Personal de Seguridad																									
20071990673 ADQUISICIÓN DE 20 BARRAS DE LUCES (TORRETAS) MARCA CODE3, SERIE LED X 2100 MODELO 2106LX VERACRUZ																									
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	641,010.00	641,010.00	0.00	0.00	0.00	641,010.00	641,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	20.00	20.00
20071990677 ADQUISICION DE 40 UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA VERACRUZ																									
100	18/10/07	18/10/07	100	18/10/07	18/10/07	TR	AD	113,160.00	113,160.00	0.00	0.00	0.00	113,160.00	113,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	40.00	40.00
Programa: 18,457,998.14 18,457,998.14 0.00 0.00 0.00 18,457,998.14 18,457,998.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 Obra(s)/Acción(es)																									

(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION

(01) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

(a) Gastos Indirectos para Supervisión

20071990633 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION Y PERITAJE TECNICO DE OBRAS DEL PROGRAMA FAFM DEL EJERCICIO 2007 VERACRUZ																									
100	15/05/07	30/11/07	100	15/05/07	30/11/07	TR	C	1,036,379.28	1,036,379.28	0.00	0.00	0.00	1,036,379.28	1,036,379.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	1.00	1.00

(b) Servicios Profesionales

20071990634 SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS DE APOYO TECNICO NORMATIVO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, EN LOS PROCESOS DE LICITACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2007 VERACRUZ																									
100	15/05/07	29/06/07	100	29/08/07	29/08/07	TR	C	124,380.00	124,380.00	0.00	0.00	0.00	124,380.00	124,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00
Programa: 1,160,759.28 1,160,759.28 0.00 0.00 0.00 1,160,759.28 1,160,759.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Obra(s)/Acción(es)																									

(UM) EQUIPAMIENTO URBANO

(01) REHABILITACIÓN

(a) Parques y Jardines


20071990547 REHABILITACION DEL PARQUE ZARAGOZA EN LA COLONIA ZARAGOZA VERACRUZ																									
100	10/07/07	30/10/07	100	10/07/07	24/11/07	TR	C	3,459,201.73	3,459,201.73	0.00	0.00	0.00	3,459,201.73	3,459,201.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00

(c) Canchas Deportivas y de Usos Múltiples

20071990577 REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA HERNANDO PAZOS SOSA EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON VERACRUZ																									
100	01/08/07	23/10/07	100	01/08/07	27/11/07	TR	C	679,360.95	679,360.95	0.00	0.00	0.00	679,360.95	679,360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00

(j) Mercados Municipales


20071990536 REHABILITACION DEL MERCADO ZARAGOZA 2a EN LA COLONIA ZARAGOZA VERACRUZ																									
100	23/07/07	24/08/07	100	24/08/07	24/08/07	TR	C	810,522.67	810,522.67	0.00	0.00	0.00	810,522.67	810,522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	1.00



JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
Presidente Municipal Constitucional

C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.C. ANA LORENA GROPEZA TALVERA
Tesorero Municipal



*Situación de Obra
TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada

