

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO 033 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2007
OFICIO DE MODIFICACION N°. 200730199006

[A] Ampliación, [C] Cancelación, [R] Reducción

Municipio: VERACRUZ
 Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Atchulpan

Página 2 de 9

Fecha de Elaboración: Jueves, 29 de Septiembre de 2007



Programa	Sub Programa	Inversión Aprobada	Localidad			Modalidad de Ejecución			Fechas Programadas		Fechas Modificadas		Unidad de Medida	Aprobadas	Modificadas						
			Suma	FISM	Mpal.	Particip.	Otros	Suma	FISM	Mpal.	Particip.	Otros				Inicio	Término	Inicio	Término		
20071990005	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA LAGUNA	94	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/02/2007	15/09/2007	14/05/2007	10/09/2007	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	1.00	
4,029,560.36	985,575.42	3,043,984.94	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129,560.36	1,085,575.42	3,043,984.94	0.00	0.00					
20071990098	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. GRANJAS BOTICARIA	94	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/06/2007	01/09/2007	01/08/2007	30/08/2007	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	1.00	
493,152.02	493,152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,078.77	492,078.77	0.00	0.00						
24,007,741.79	11,560,333.28	12,447,408.51	0.00	0.00	0.00	2,822,212.68	100,000.00	2,527,412.68	194,800.00	0.00	0.00	23,887,348.44	8,817,627.11	14,874,921.33	194,800.00	0.00	Total Programa				
(SD) DRENAJE, LETRINAS Y ALCANTARILLADO																					
(01) Rehabilitación																					
(d) Colector																					
20071990156	REPARACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS COLONIA ZARAGOZA	94	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05/09/2007	30/11/2007	09/07/2007	28/07/2007	COLECTOR	1.00	0.00	0.00	1.00	
551,388.92	551,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,784.75	543,784.75	0.00	0.00						
(03) Construcción																					
(b) Sistema de Drenaje Sanitario																					
20071990011	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 17 ENTRE J.B. LOBOS Y ALCOCER	94	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/02/2007	15/04/2007	01/07/2007	09/09/2007	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	1.00	
270,115.67	270,115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,161.36	289,161.36	0.00	0.00						
20071990015	CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION DE LA LINEA DEL CARCAMO CHIVERIA EN LA CALLE QUEBRADA Y LA AV. VERACRUZ LA COL. PLAYA LINDA	94	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20/03/2007	20/07/2007	01/07/2007	19/10/2007	SISTEMA	1.00	0.00	0.00	1.00	
213,505.02	213,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,393.49	84,393.49	0.00	0.00						
1,035,009.61	1,035,009.61	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,339.60	897,339.60	0.00	0.00						
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																					
(01) Rehabilitación																					
(c) Pavimento																					
20071990048	REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VIOLETAS ENTRE ELE 1 PONIENTE Y VIAS FERREAS DE LA COLONIA RAFAEL DIAZ SERDAN	94	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/03/2007	15/07/2007								
2,067,670.73	2,067,670.73	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,670.73	2,067,670.73								
20071990067	REPAVIMENTACION CON CONCRETOS DE CALIDAD DE 18 CMS DE ESPESOR LAS CALLES JOAQUIN BELTRAN Y JOAQUIN BELTRAN EN EL BARRIO DE BANQUETAS	94	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/03/2007	15/06/2007								
804,589.70	804,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,589.09	804,589.09	0.00	0.00						
(SE) URBANIZACION MUNICIPAL																					
(01) Rehabilitación																					
(c) Pavimento																					
20071990098	REPAVIMENTACION CON CONCRETOS DE CALIDAD DE 18 CMS DE ESPESOR LAS CALLES JOAQUIN BELTRAN Y JOAQUIN BELTRAN EN EL BARRIO DE BANQUETAS	94	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15/03/2007	15/06/2007								
804,589.70	804,589.70	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,589.09	804,589.09	0.00	0.00						

JULIEN REMENTERIA DEL PUERTO
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL

C. JESUS NERI TAPIA
 Vocal de Control y Vigilancia

Ma Arias



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL EST. O
 RAMO 033 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
 MODIFICACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
 OFICIO DE MODIFICACION N°: 200730199006

FORMATO
 FISM - 02

Municipio: VERACRUZ

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

[A] Ampliación, [C] Cancelación, [R] Reducción

Página 4 de 9

Fecha de Elaboración: Jueves, 26 de Noviembre de 2008



Programa	Sub Programa	Num. Obra	Descripción de la Obra	Inversión Aprobada					Suma	FISM	Localidad	Modalidad de Ejecución					Fechas Programadas		Fechas Modificadas		Unidad de Medida
				Mpal.	Particip.	Otros	Suma	FISM				Programada	Ampliaciones	Modificada	Inici	Término	Inici	Término	Inicio	Término	

20071990047			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PASEO DE LA LIBERTAD ENTRE LIMONARIA Y MADRE SELVA DE LA COL. DOS CAMINOS				0.00	0.00	0.00	11,055.67	VERACRUZ	CONTRATO							20/03/2007	20/06/2007	27/04/2007	25/08/2007	METRO CUADRADO	7,000.00	4,700.00	0.00	1,756.00	
20071990050			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES BUJAS ENTRE COSTA DORADA Y PLAYA DE SACRIFICIOS DE LA COL. PLAYA LINDA				0.00	0.00	0.00	11,055.67	VERACRUZ	CONTRATO							25/03/2007	25/06/2007	23/04/2007	17/08/2007	METRO CUADRADO	4,700.00	0.00	2,275.00		
20071990052			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PLAYA LA QUEBRADA ENTRE LA AV. VERACRUZ Y ENSENADA DE LA COL. PLAYA LINDA				0.00	0.00	0.00	275,519.95	VERACRUZ	CONTRATO							1,026,679.37	1,022,479.37	23/04/2007	25/07/2007	METRO CUADRADO	1,936.00	294.00	0.00	2,230.00	
20071990054			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE COMUNIDAD ENTRE ARISTA Y LOPEZ VELARDE DE LA COL. REYES HEROLDES				0.00	0.00	0.00	16,800.00	VERACRUZ	CONTRATO							608,166.58	605,066.58	0.00	3,100.00	0.00	METRO CUADRADO	2,368.00	0.00	0.00	2,368.00
895,645.20			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EPIGEMIO GUZMAN ENTRE OROPENDOLA Y URSULO GALVAN COL. TARIMOYA				0.00	0.00	0.00	16,800.00	VERACRUZ	CONTRATO							895,645.20	371,760.96	507,084.24	16,800.00	METRO CUADRADO	5,000.00	0.00	0.00	3,139.00	
20071990071			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, DE LAS CALLES FERROCARRILES Y AMERICA DE LA CONGREGACION RURAL SANTA FE				0.00	0.00	0.00	0.68	CONG. SANTA FE	CONTRATO							1,345,185.20	645,185.88	699,999.32	0.00	METRO CUADRADO	3,400.00	187.00	0.00	3,587.00	
20071990073			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE ACAVUCAN Y NORTE 7 COLONIAS CHAPULTEPEC, ADOLFO RUIZ CORTINES Y VILLAS DE GUADALUPE				0.00	0.00	0.00	1,511.46	VERACRUZ	CONTRATO							856,886.94	856,886.94	0.00	0.00	METRO CUADRADO	814.00	0.00	0.00	814.00	
20071990074			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ALHELI ENTRE AVE DE PASEO DE LA LIBERTAD Y MADRE SELVA DE LA COL. DOS CAMINOS				0.00	0.00	0.00	1,435.94	VERACRUZ	CONTRATO							137,434.52	137,434.52	0.00	0.00	METRO CUADRADO	814.00	0.00	0.00	814.00	
344,414.34			PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ALHELI ENTRE AVE DE PASEO DE LA LIBERTAD Y MADRE SELVA DE LA COL. DOS CAMINOS				0.00	0.00	0.00	11,700.00	VERACRUZ	CONTRATO							344,414.34	332,714.34	0.00	11,700.00	METRO CUADRADO	814.00	0.00	0.00	814.00	

JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
 Veracruz
 PRE-SUPUESTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

Veracruz
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Veracruz
 H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL

C. JESUS NERI TAPIA
 Vocal de Control y Vigilancia
 Veracruz
 C. JESUS NERI TAPIA
 Vocal de Control y Vigilancia




[Handwritten Signature]

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESJ
 RAMO 033 APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2007
 OFICIO DE MODIFICACION N°: 200730199006


(A) Ampliación, (C) Cancelación, (R) Reducción

Página 9 de 9

Fecha de Elaboración: Jueves, 29 de Noviembre de 2007



Programa	Sub Programa	Num. Obra	Descripción de la Obra	Inversión Aprobada			Suma	FISM	Localidad	Reducciones			Suma	FISM	Modalidad de Ejecución			Fechas Programadas		Fechas Modificadas		Unidad de Medida	Aprobadas				
				Mpal.	Particip.	Otros				Mpal.	Particip.	Otros			Programada	Ampliaciones	Modificada	Inicio	Término	Inicio	Término						
20071990078	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS EN CAMINO RURAL DE SANTA RITA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SANTA FE - PASO DEL TORO			0.00	0.00	0.00	31,997.59		VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	31,997.59		CONTRATO	CONTRATO	15/03/2007	15/07/2007	29/09/2007	20/09/2007	KM	0.30					
427,827.00				0.00	0.00	0.00	31,997.59			0.00	0.00	0.00	31,997.59														
427,827.00				0.00	0.00	0.00	31,997.59			0.00	0.00	0.00	31,997.59														
81,479,036.91				0.00	0.00	0.00	7,905,474.38			5,378,061.70	2,527.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665,521.70	1,706,289.02	2,527,412.	431,840.00	0.00	78,239,083.23	50,591,943.12	27,215,300	431,840.00	0.00	Total Municipio



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JULIEN REMENTERIA DEL PUERTO
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal
[Handwritten Signature]

M. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Tradición por el Punto que queremos
[Handwritten Signature]

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
 30 NOV 2007
 C. JESUS NERI TAPIA
 Vocal de Control y Vigilancia
[Handwritten Signature]
 Ma E Arias
[Handwritten Signature]



Municipio: VERACRUZ

Fondo: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Techo Financiero: \$76,390,073.00

ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
RAMO: Aportaciones Federales a Entidades y Municipio
Cierre de ejercicio 2007

FORMATO
FSM - 04

Hoja 5 de 12

Fecha de Elaboración: Jueves, 29 de Noviembre de 2007

No. Obra	Nombre de la Obra	Localidad	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Observaciones	Saldo	U. de Medida
			FSM	Municipal	Partes	FSM	Municipal	Participantes			

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACION

(h) Alumbrado Público (obra)

20071990152	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA U. HAB. IVEC	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	39.00	39.00	
100 10/07/07	10/08/07	100	25/09/07	25/09/07	TR	C	113,653.94	113,653.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	39.00	39.00
20071990153	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. GEO VILLAS DEL PALMAR	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	44.00	44.00
100 01/07/07	15/07/07	100	25/09/07	05/11/07	TR	C	125,737.96	125,737.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	44.00	44.00
20071990154	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. LAS BRISAS	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	330.00	330.00
100 01/07/07	18/08/07	100	25/09/07	05/11/07	TR	C	920,276.11	920,276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	330.00	330.00
20071990155	REHABILITACION DE CIRCUITO EN LA AV. GUADALUPE VICTORIA TRAMO YANEZ - M. A. DE QUEVEDO	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	35.00	35.00
100 01/07/07	30/07/07	100	24/09/07	28/09/07	TR	C	334,657.75	334,657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	35.00	35.00
20071990159	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RESERVA 2	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	229.00	229.00
100 11/09/07	10/10/07	100	06/11/07	06/11/07	TR	C	311,437.82	311,437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	229.00	229.00
20071990160	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ASTILLEROS	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	228.00	228.00
100 11/09/07	10/10/07	100	22/11/07	22/11/07	TR	C	310,235.04	310,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	228.00	228.00

PRESENCIA DE LA
SECRETARIA DE FISCALIZACION
SUPERIOR DEL ESTADO
30/11/2007

PRESENCIA DE LA
SECRETARIA DE FISCALIZACION
SUPERIOR DEL ESTADO
DE PROGRAMAS

(b) Banquetas o Andadores

20071990077	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ANTONIO MENDEZ BOJUIO ENTRE MANUEL MICHAO PROLONGACION J.B. LOBOS DE LA COLONIA PREDIO	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	729.00	729.00
100 18/04/07	01/05/07	100	18/04/07	15/09/07	TR	C	347,953.28	347,953.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	729.00	729.00

(c) Pavimento

20071990042	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 1 Y 3 TRAMO: CARRETERA FEDERAL -CALLE RIO NILO COL. VALENTE DIAZ	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,046.00	2,046.00
100 21/08/07	11/10/07	100	21/08/07	23/11/07	TR	C	706,846.57	706,846.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,046.00	2,046.00
20071990044	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES HONESTIDAD, EQUIDAD, EFICACIA, SOLIDARIDAD, SOBERANIA, SOLIDARIDAD, DEMOCRACIA Y PROSPERIDAD ENTRE LAS CALLES OTTON BLANCO Y ARISTA DE LA COL. PROLONGACION HIDALGO	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	6,700.00	6,700.00
100 09/04/07	10/09/07	100	09/05/07	05/11/07	TR	C	2,698,531.70	2,698,531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	6,700.00	6,700.00
20071990045	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 16, EFICACIA Y CONSTANCIA ENTRE ESTEBAN Y ESTEBAN DE LA COL. PROLONGACION HIDALGO	VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,857.00	4,857.00
100 09/04/07	01/07/07	100	08/05/07	19/09/07	TR	C	1,908,000.00	1,908,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,857.00	4,857.00

JUEEN REMENTERIA DEL PUERTO VERACRUZ

JESUS SUVERZA MEDINA

C. JESUS SUVERZA MEDINA

Situación de Obra: Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Sin Iniciar, CA = Cancelada

TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Sin Iniciar, CA = Cancelada

Trabajando por el Puerto que queremos

Trabajando por el Puerto que queremos

Vocal de Control y Vigilancia

Alcaldesa Ing. Ana de la Cruz

JESUS SUVERZA MEDINA

C. JESUS SUVERZA MEDINA

