


ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPALES
Cierre de Ejercicio 2007
RECURSOS PROPIOS 2007

Hoja 1 de 2

Fecha de Elaboración: 29/12/2007



MUNICIPIO: VERACRUZ

FONDO:

Programa		Inversión Aprobada														Inversión Ejercida						Saldo					Metas Totales		
No.Obra	Nombre de la Obra																										Obj.	Indicadores	
Avances Físicos		Avances Financieros		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Obj.	Indicadores							
Fechas Reales		Fechas Reales																				Obj.		Indicadores					
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																			%	Inicio	Término	%	Inicio	Término

(IR) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

(04) PESQUERO Y ACUÍCOLA

20071991010	CONSTRUCCION DE MUELLE Y EMBARCADERO EN LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULUA	VERACRUZ	TR	C	EMBARCADERO	1.00	1.00
100	29/03 17/04 100 12/07 12/07	336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00
Programa:		336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACIÓN

20071991041	REHABILITACION DE LA VIALIDAD DE LA COLONIA AMAPOLAS II	VERACRUZ	TR	C	METRO CUADRADO	5,666.00	5,666.00
100	02/07 14/08 100 25/09 22/11	1,219,794.39	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00
20071991039	REHABILITACION DE BANQUETAS Y ANDADORES EN LA GLORIETA "LA VITAMINA" EN EL INFONAVIT BUENAVISTA	VERACRUZ	TR	C	METRO CUADRADO	327.00	327.00
100	06/09 25/09 100 06/11 06/11	149,506.83	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00
20071991011	REHABILITACION DE LOS CAMELLONES DEL PASEO MARTI ENTRE AV. ERNESTO DOMINGUEZ Y AV. ESPAÑA FRACC. REFORMA (2a ETAPA)	VERACRUZ	TR	C	METRO CUADRADO	800.00	800.00
100	01/04 17/04 100 27/07 27/07	344,814.85	0.00	0.00	344,814.85	0.00	0.00

(02) CONSTRUCCIÓN

20071991016	CONSTRUCCION DE ACCESOS Y ANDADORES EN PASEO MARTI FRACC. REFORMA	VERACRUZ	TR	C	METRO CUADRADO	1,982.00	1,982.00
100	02/04 19/04 100 08/10 08/10	827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00
20071991012	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLENDE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ	VERACRUZ	TR	C	METRO LINEAL	615.05	615.05
100	02/01 17/09 100 02/03 21/12	48,336,655.44	0.00	0.00	48,336,655.44	0.00	0.00
Programa:		50,878,770.42	0.00	0.00	50,878,770.42	0.00	0.00


(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION

(01) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

20071991028	SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS DEL APOYO TECNICO NORMATIVO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE LICITACION DURANTE EL EJERCICIO 2007	VERACRUZ	TR	C	PAGO	1.00	1.00
100	01/07 15/07 100 26/07 26/07	15,182.56	0.00	0.00	15,182.56	0.00	0.00
20071991027	GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRAS RP	VERACRUZ	TR	C	PAGO	1.00	1.00
100	15/05 30/11 100 19/07 30/11	184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00


JULEN REMENTERIA DEL PUERTO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION



C.P. JESUS SUVERZA MEDINA

CONTRALOR MUNICIPAL



C.P.C. ANA LORENA ORDOPEZA TALAVERA


TESORERA MUNICIPAL

*Situación de Obra

TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPALES
Cierre de Ejercicio 2007
RECURSOS PROPIOS 2007

Hoja 2 de 2
 Fecha de Elaboración: 29/12/2007



MUNICIPIO: VERACRUZ

FONDO:

Programa										Localidad					*Situac	Mod. Ejec.	U. Medida	Progra	Metas Totales					
SubPrograma																								
Nombre de la Obra										Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo				
Avances Físicos			Avances Financieros																					
Fechas Reales		Fechas Reales																						
%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatad	Municipal	Participantes	Otros	

(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION

Programa:	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



(UM) EQUIPAMIENTO URBANO

(01) REHABILITACIÓN										VERACRUZ					TR	AD	OBRA	1.00	1.00											
20071991029 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAGUNA DEL ENCANTO EN LA U. HAB. EL COYOL										0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	12/06	12/06	100	12/06	12/06	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00					
20071991034 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL										0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	30/07	20/08	100	26/11	26/11	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00					
20071991014 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LA COL. CENTRO										0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	16/08	20/09	100	16/08	24/11	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00					

(02) CONSTRUCCIÓN

20071991040 TERMINACION DEL NUEVO MERCADO DE PESCADERIA EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN										VERACRUZ					TR	C	OBRA	0.30	0.30													
100	02/01	04/03	100	11/04	13/11	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	0.00	0.00							
20071991017 CONSTRUCCION DE LOCALES PARA REUBICACION PROVISIONAL DE LA PLAZA GASTRONOMICA DEL ANTIGUO MERCADO DE PESCADERIA EN LA PLAZA LA CONCORDIA										0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	02/04	01/05	100	23/08	23/08	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	0.00	0.00							
20071991032 CONSTRUCCION DE MONUMENTO AL MAGISTERIO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON										0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	23/08	11/09	100	25/10	26/10	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00							
20071991038 CONSTRUCCION PARA LA REUBICACION DE LA FUENTE DE LOS NIÑOS TRAVIESOS EN LA AVENIDA ALLENDE NORTE										0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	09/11	26/11	100	26/11	26/11	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00							
20071991020 ALIMENTACION ELÉCTRICA A LOCALES DE REUBICACIÓN PROVISIONAL DEL MERCADO DE PESCADERIA COL. CENTRO										0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	20/03	29/03	100	11/04	11/04	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00							

Programa:	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Municipio:	69,662,900.36	0.00	0.00	69,662,900.36	0.00	0.00	69,662,900.36	0.00	0.00	69,662,900.36	0.00	0.00	69,662,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. ANA LORENA OROPEZA TALAVERA
 TESORERO MUNICIPAL

JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Situación de Obra
 TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada

ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPALES
Cierre de Ejercicio 2007
RECURSOS PROPIOS 2007



Hoja 1 de 2
 Fecha de Elaboración: 29/12/2007

MUNICIPIO: VERACRUZ

FONDO:

Programa															Localidad		*Situac	Mod. Ejec.	U. Medida	Progra	Alcan	Metas Totales									
SubPrograma															Localidad		*Situac	Mod. Ejec.	U. Medida	Progra	Alcan										
No.Obra															Nombre de la Obra		Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo				
Avances Físicos					Avances Financieros					Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo											
Fechas Reales		Fechas Reales		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Observaciones									
%	Inicio	Término	%																				Inicio	Término							

(IR) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

(04) PESQUERO Y ACUÍCOLA

20071991010 CONSTRUCCION DE MUELLE Y EMBARCADERO EN LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE ULUA															VERACRUZ		TR	C	EMBARCADERO	1.00	1.00		
100	29/03	17/04	100	12/07	12/07	336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:						336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	336,516.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(SE) URBANIZACION MUNICIPAL

(01) REHABILITACIÓN

20071991041 REHABILITACION DE LA VIALIDAD DE LA COLONIA AMAPOLAS II															VERACRUZ		TR	C	METRO CUADRADO	5,666.00	5,666.00		
100	02/07	14/08	100	25/09	22/11	1,219,794.39	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:						1,219,794.39	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00	1,219,794.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991039 REHABILITACION DE BANQUETAS Y ANDADORES EN LA GLORIETA "LA VITAMINA" EN EL INFONAVIT BUENAVISTA															VERACRUZ		TR	C	METRO CUADRADO	327.00	327.00		
100	06/09	25/09	100	06/11	06/11	149,506.83	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:						149,506.83	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00	149,506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991011 REHABILITACION DE LOS CAMELLONES DEL PASEO MARTI ENTRE AV. ERNESTO DOMINGUEZ Y AV. ESPAÑA FRACC. REFORMA (2a ETAPA)															VERACRUZ		TR	C	METRO CUADRADO	800.00	800.00		
100	01/04	17/04	100	27/07	27/07	344,814.85	0.00	0.00	344,814.85	0.00	0.00	344,814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:						344,814.85	0.00	0.00	344,814.85	0.00	0.00	344,814.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(02) CONSTRUCCIÓN

20071991016 CONSTRUCCION DE ACCESOS Y ANDADORES EN PASEO MARTI FRACC. REFORMA															VERACRUZ		TR	C	METRO CUADRADO	1,982.00	1,982.00		
100	02/04	19/04	100	08/10	08/10	827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:						827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	827,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991012 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ALLENDE EN LA CIUDAD DE VERACRUZ															VERACRUZ		TR	C	METRO LINEAL	615.05	615.05		
100	02/01	17/09	100	02/03	21/12	48,336,655.44	0.00	0.00	48,336,655.44	0.00	0.00	48,336,655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:						48,336,655.44	0.00	0.00	48,336,655.44	0.00	0.00	48,336,655.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN

(01) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISIÓN


20071991028 SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS DE LICITACION DURANTE EL EJERCICIO 2007															VERACRUZ		TR	C	PAGO	1.00	1.00		
100	01/07	15/07	100	26/07	26/07	15,182.56	0.00	0.00	15,182.56	0.00	0.00	15,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:						15,182.56	0.00	0.00	15,182.56	0.00	0.00	15,182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991027 GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRAS RECONSTRUCION DEL PUERTO DE VERACRUZ															VERACRUZ		TR	C	PAGO	1.00	1.00		
100	15/05	30/11	100	19/07	30/11	184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programa:						184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	184,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JULEN REMENTERIA DEL PUERTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Trabajando por el Puerto que queremos

C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.C ANA LORENA OROPEZA TALAVERA
 TESOBERO MUNICIPAL

*Situación de Obra
 TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO
PLAN DE ARBITRIOS MUNICIPALES
Cierre de Ejercicio 2007
RECURSOS PROPIOS 2007

Hoja 2 de 2
 Fecha de Elaboración: 27/12/2007



MUNICIPIO: VERACRUZ

FONDO:

Programa										Localidad					*Situac	Mod. Ejec.	U. Medida	Progra	Alc	Metas Totales					
SubPrograma										Nombre de la Obra					Inversión Ejercida					Saldo					Observaciones
Avances Físicos			Avances Financieros			Inversión Aprobada					Inversión Ejercida					Saldo					Observaciones				
Fechas Reales		Fechas Reales		Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	Observaciones			
%	Inicio	Término	%																				Inicio	Término	

(U9) GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION

Programa:	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	199,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(UM) EQUIPAMIENTO URBANO

(01) REHABILITACIÓN

20071991029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAGUNA DEL ENCANTO EN LA U. HAB. EL COYOL	VERACRUZ	TR	AD	OBRA	1.00	1.00																
100	12/06 12/06 100 12/06 12/06 1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	1,641,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20071991034	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL PALACIO MUNICIPAL	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																
100	30/07 20/08 100 26/11 26/11 845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	845,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991014	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE LA COL. CENTRO	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																
100	16/08 20/09 100 16/08 24/11 1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	1,379,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(02) CONSTRUCCIÓN

20071991040	TERMINACION DEL NUEVO MERCADO DE PESCADERIA EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN	VERACRUZ	TR	C	OBRA	0.30	0.30																	
100	02/01 04/03 100 11/04 13/11 12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	12,494,936.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20071991017	CONSTRUCCION DE LOCALES PARA REUBICACION PROVISIONAL DE LA PLAZA GASTRONOMICA DEL ANTIGUO MERCADO DE PESCADERIA EN LA PLAZA LA CONCORDIA	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																	
100	02/04 01/05 100 23/08 23/08 551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	551,381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20071991032	CONSTRUCCION DE MONUMENTO AL MAGISTERIO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																	
100	23/08 11/09 100 25/10 26/10 293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	293,107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991038	CONSTRUCCION PARA LA REUBICACION DE LA FUENTE DE LOS NIÑOS TRAVIESOS EN LA AVENIDA ALLENDE NORTE	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																	
100	09/11 26/11 100 26/11 26/11 701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	701,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20071991020	ALIMENTACION ELÉCTRICA A LOCALES DE REUBICACION PROVISIONAL DEL MERCADO DE PESCADERIA COL. CENTRO	VERACRUZ	TR	C	OBRA	1.00	1.00																	
100	20/03 29/03 100 11/04 11/04 339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	339,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa:	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	18,247,740.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Municipio:	69,662,900.36	0.00	0.00	69,662,900.36	0.00	0.00	69,662,900.36	0.00	0.00	69,662,900.36	0.00	0.00	69,662,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Veracruz
 Trabajando por el Puerto que queremos

C.P. JESUS SUVERZA MEDINA
 CONTRALOR MUNICIPAL

Veracruz
 Trabajando por el Puerto que queremos

C.P. ANA LORENA ORTIZ TALAVERA
 TESORERA MUNICIPAL

*Situación de Obra
 TR = Terminada, EP = En Proceso, SE = Sin Ejecutar, SI = Siniestrada, CA = Cancelada